



COMUNE DI CARREGA LIGURE

Regione Piemonte
Provincia di Alessandria
Via Capoluogo 48, 15060
Tel. - Fax +39 0143 97115

comune.carrega@alice.it - postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it
Cod. fiscale: 92003030068 - P. Iva: 00686650060

Il sottoscritto *GUERRINI MARCO* in qualità di Sindaco del Comune di Carrega Ligure attesta, secondo le regole di cui al D.P.C.M. del 13/11/2014, art.4 comma 3, che il documento è conforme all'originale dal quale è stato estratto.

Firmato digitalmente

COMUNE DI CARREGA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

L.R. 38/78-FINANZIAMENTO DI N.76 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO COLLEGATI A CALAMITA' NATURALI-DETERMINAZIONE N2158 DEL 07.07.2017. OPERE DI RIFACIMENTO BIVIO CON ATTRAVERSAMENTO S.C. CAMPASSI-CROSO-BOLIANCA – IMPORTO €. 40.000,00 –

CUP: E77H17001180002 – CIG(Lavori) : 71674227BD–CIG (Professionista) 7203747016

APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI , CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

Determinazione n. 59 del 27 Ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO – MANUTENZIONI

Geometra Giacobone Gaetano, nell'esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio, conferite con decreto n. 4 in data 13.09.2017 da parte del Sindaco del Comune di Carrega Ligure;

VISTI gli art. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CHE con determina a contrarre n.39 del 12.09.2017.ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato dato incarico al Geom. Carniglia valter per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in oggetto-

CHE con la deliberazione di Giunta del Comune di Carrega Ligure n. 23 del 15.09.2017 dichiarata immediatamente esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "RIFACIMENTO BIVIO CON ATTRAVERSAMENTO S.C. CAMPASSI-CROSO-BOLIANCA " il quale riporta il seguente Quadro Economico :

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	27.252,18	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	27.252,18	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.220,83	
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	8.311,97	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3	0,00	
CM	COSTO DELLA MANODOPERA	18.940,21	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		27.252,18
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		28.473,01
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	6.264,06	
B2	Spese tecniche	3.690,00	
B3	Per Add.4% C.N.A.P.A.I.A. (4% di B2)	147,60	
B4	Per I.V.A. il 22% su B2+B3	844,27	
B5	Art.113 D.Lgs 5072016 e s.m.i.-R.U.P. (2% di TC)	569,46	

B6	Arrotondamenti	11,60	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		11.526,99
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		40.000,00

CHE con Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ,in applicazione della Legge 225/92 art. 2 c.1 lett."b" e considerato che trattasi di lavori il cui importo è inferiore ad € 40.000,00 (art.36 c.2 lett."a") gli stessi sono stati affidati alla ditta GRASSO Antonio con sede in P.zza della Vittoria,8-15060-Cabella Ligure-(AL) che ha formulato un'offerta contenente il ribasso dell' **5,40%** sull'importo soggetto a ribasso;

CHE in virtù di detta assegnazione il quadro economico veniva riformulato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	27.252,18	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	27.252,18	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.220,83	1.220,83
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	27.252,18	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 5,4% di A3	-1.471,62	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		25.780,56
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		27.001,39
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	5.940,31	
B2	Spese tecniche	3.690,00	
B3	Per Add.4% C.N.A.P.A.I.A. (4% di B2)	147,60	
B4	Per I.V.A. il 22% su B2+B3	844,27	
B5	Art.113 D.Lgs 5072016 e s.m.i.-R.U.P. (2% di TC)	569,46	
B6	Arrotondamenti	11,60	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		11.203,24
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		38.204,63

VISTO Il verbale di consegna sotto le riserve di legge in data 02.10.2017.

VISTO il contratto attuato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio esistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 c.14 perfezionatosi in data 24.10.2017 relativo all'appalto dei lavori indicati;

VISTO l'emissione dello Stato finale lavori in data 27 Ottobre 2017 , relativo C.R.E in pari data ed il quadro economico a consuntivo , redatto dal direttore dei lavori di cui al prot.generale n. 1289 del 27.10. 2017

VISTA la fattura della ditta GRASSO Antonio . n. FTVPA/2017/170007 del 27 Ottobre 2017 relativa allo Stato Finale dei Lavori . per un importo di € 26.996,95 oltre I.V.A. del 22% per un totale di € **32.936,28**;

- VISTA la fattura del Geom. CARNIGLIA Valter n. 20/2017 del 25 Ottobre 2017 per un importo di € 3.690,00 oltre oneri previdenziali pari ad €. 147,60 ed I.V.A. pari ad €. 844,27 per un totale di €. **4.681,87**
- VISTO l'art. 185, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- VISTO il capitolato speciale d'appalto;
- PRESO ATTO dei pareri positivi di legittimità, di regolarità tecnica e contabile nonché dell'attestato di copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori di **"RIFACIMENTO BIVIO CON ATTRAVERSAMENTO S.C. CAMPASSI-CROSO-BOLIANCA "** redatto dal direttore lavori;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **"RIFACIMENTO BIVIO CON ATTRAVERSAMENTO S.C. CAMPASSI-CROSO-BOLIANCA "** per l'importo di euro € **26.996,95** al netto dell'I.V.A.;
3. di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo come da prospetto:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
	LAVORI	Contabilità	Contratto
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI (99,983%) (di cui LAVORI A MISURA, per Euro) (99,983%)	27.247,48 27.247,48	27.252,18 27.252,18
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.220,83	1.220,83
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	27.247,48	27.252,18
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 5,40% di A3	- 1.471,36	-1.471,62
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI	25.776,12	25.780,56
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	1.220,83	1.220,83
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	26.996,95	27.001,39
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	5.939,33	5.939,33
B2	Spese tecniche	3.690,00	3.690,00
B3	Add 4% C.N.A.P.A.I.A	147,60	147,60
B4	Per I.V.A. 22%	844,27	844,27
B5	Art.113 D.Lgs 5072016 e s.m.i.-R.U.P.	569,46	569,46
B6	Arrotondamenti	-	11,60
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.190,66	11.203,24
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	38.187,61	38.204,63

4. di liquidare alla Ditta "GRASSO Antonio ." con sede in P.zza della Vittoria,8-15060-Cabella Ligure-(AL), esecutrice dei lavori, la somma di € 26.996,95 a saldo del proprio credito, oltre all'I.V.A. del 22% per un totale di € 32.936,28 ;
5. di liquidare al Geom. CARNIGLIA Valter con Studio Tecnico in Via Prato 4 -15060-Cantalupo Ligure -(AL) per Spese Tecniche di Progettazione definitiva-esecutiva,direzione lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.Lgs 81/2008 e s.m.i. la somma di €3.690,00 oltre ad €147,60 per oneri previdenziali ed € 844,27 per I.V.A. per un totale di €4.681,87
6. di liquidare all'Unione Montana "Terre Alte" con sede in Cantalupo Ligure _(AL) per il servizio di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come espletato dal Geom. Giacobone Gaetano dipendente dell'Unione Montana stessa . la somma di €. 569,46
7. di imputare la spesa di € 38.187,61 al cap 21005021 Bilancio dell'anno 2017
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

PARERE TECNICO



Parere Favorevole sulla regolarità tecnica

Data, 27 Ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to GIACOBONE GAETANO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere favorevole sulla regolarità contabilità

Data, 27 Ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Guerrini Marco

Certificato di pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune a datare dal 31 Ottobre 2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Carrega Ligure Li, 27 Ottobre 2017

L'INCARICATO
(Dott.ssa Carlotta Carraturo)