



COMUNE DI CARREGA LIGURE

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

Via Capoluogo 48, 15060

Tel. - Fax +39 0143 97115

comune.carrega@alice.it - postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it

Cod. fiscale: 92003030068 - P. Iva: 00686650060

Il sottoscritto *GUERRINI MARCO* in qualità di Sindaco del Comune di Carrega Ligure attesta, secondo le regole di cui al D.P.C.M. del 13/11/2014, art.4 comma 3, che il documento è conforme all'originale dal quale è stato estratto.

Firmato digitalmente

COMUNE DI CARREGA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

L.R. 38/78-FINANZIAMENTO DI N.76 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO COLLEGATI A CALAMITA' NATURALI-DETERMINAZIONE N.2158 DEL 07.07.2017.
Lavori di installazione di un inclinometro in Località Fontanachiusa.
COD.INT. AL_38_2158/17_9
CUP :E77B17000440002 CIG: 72211097A7
CIG. PROF. 720369010C

APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

Determinazione n. 60 del 27 Ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO – MANUTENZIONI

Geometra Giacobone Gaetano, nell'esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio, conferite con decreto n. 4 in data 13.09.2017 da parte del Sindaco del Comune di Carrega Ligure;

VISTI gli art. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CHE con determina a contrarre n.48 del 02.10.2017.ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato dato incarico al Dott. Geol. Basso Andrea Silvio per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in oggetto;

CHE con la deliberazione di Giunta del Comune di Carrega Ligure n. 25 del 05.10.2017 dichiarata immediatamente esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "installazione di un inclinometro in Località Fontanachiusa" il quale riporta il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) IMPORTO TOTALE LAVORI A CORPO		€ 10.700,00
I) oneri per la sicurezza impliciti nei prezzi unitari per lavorazioni interferenti (D.Lgs. 81/08, All. XV p.to4 lett. b, f), stimati sulla base delle interferenze previste): € 360,00		
II) oneri per la sicurezza specifici derivanti dalle caratteristiche del cantiere (D.Lgs. 81/08, All. XV p.to4 lett. a, c, d, e, g): € 0,00		
A1) importo per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'art.16, c. 1, lett a2) del D.P.R. 207/10		€ 360,00
.....		
A3)	(importo A – importo A1- importo A2) quale importo soggetto a ribasso d'asta	€ 10.340,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Importo spese tecniche.....	€ 1.391,00
B2)	Cassa previdenziale Geologi.....	€ 27,82
B4)	IVA 22% su B1+B2.....	€ 312,14
B5)	IVA 22% su lavori A.....	€2.354,00
B6)	R.U.P (2% di A).....	€ 214,00
B7)	arrotondamento.....	€ 1,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 4.300,00
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		€ 15.000,00

- CHE con Ordinanza n. 3 del 7 Ottobre 2017 sono stati affidati alla ditta Compagnia Torinese Monitoraggi Srl con sede in Via Donati 14 Torino che ha formulato un'offerta contenente il ribasso dell' 1,93% sull'importo soggetto a ribasso;
- VISTO Il verbale di consegna sotto le riserve di legge in data 02.10.2017.
- VISTO il contratto attuato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio esistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 c.14 perfezionatosi in data 24.10.2017 relativo all'appalto dei lavori indicati;
- VISTO l'emissione dello Stato finale lavori in data 27 Ottobre 2017 , relativo C.R.E in pari data ed il quadro economico a consuntivo , redatto dal direttore dei lavori;
- VISTA le fatture della ditta Compagnia Torinese Monitoraggi Srl, n. 016/E/17 e n. 017/E/17 del 27 Ottobre 2017 relativa allo Stato Finale dei Lavori per un importo di € 10.700,00 oltre I.V.A. del 22% per un totale di € 13.054,00;
- VISTA la fattura del Geol. Dott. Andrea Silvio Basso n. 0000014 del 27 Ottobre 2017 per un importo di € 1.391,00 oltre Oneri previdenziali pari ad € 27,82 ed I.V.A. pari ad € 312,14 per un te di € 1.730,96;
- VISTO l'art. 185, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- VISTO il capitolato speciale d'appalto;
- PRESO ATTO dei pareri positivi di legittimità, di regolarità tecnica e contabile nonché dell'attestato di copertura finanziaria;

DETERMINA

1. Di approvare lo Stato Finale dei lavori di *Lavori di installazione di un inclinometro in Località Fontanachiusa* redatto dal direttore lavori;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei *Lavori di installazione di un inclinometro in Località Fontanachiusa* per l'importo di euro 10.700,00 al netto dell'I.V.A.;
3. di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo come da prospetto:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO	
A) IMPORTO LAVORI a seguito di ribasso d'asta 1,93%	
I) oneri per la sicurezza impliciti nei prezzi unitari per lavorazioni interferenti (D.Lgs. 81/08, All. XV p.to4 lett. b, f), stimati sulla base delle interferenze previste): € 360,00	€ 10.500,00
II) oneri per la sicurezza specifici derivanti dalle caratteristiche del cantiere (D.Lgs. 81/08, All. XV p.to4 lett. a, c, d, e, g): € 0,00	
A1) importo per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'art.16, c. 1, lett a2) del D.P.R. 207/10	€ 360,00
A2) (importo A – importo A1- importo A2) quale importo soggetto a ribasso d'asta 1,93%.....	€ 10.140,00
A3) (perforazione aggiuntiva di metri 2 e incremento utilizzo del rivestimento – recupero ribasso d'asta)	€ 200,00
TOTALE LAVORI	€ 10.700,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Importo spese tecniche.....	€ 1.391,00
B2) Cassa previdenziale Geologi.....	€ 27,82
B4) IVA 22% su B1+B2.....	€ 312,14
B5) IVA 22% su lavori A.....	€ 2.354,00
B6) R.U.P	€ 214,00
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 14.998,96

4. di liquidare alla Ditta **Compagnia Torinese Monitoraggi Srl con sede in Via Donati 14 Torino** esecutrice dei lavori, la somma di **€ 10.700,00** a saldo del proprio credito, oltre all'I.V.A. del 22% per un totale di **€ 13.054,00** ;
5. di liquidare al **Dott. Geol. Basso Andrea Silvio** con Studio Tecnico in **Via Lung'Orba Mazzini n. 95** per Spese Tecniche di Progettazione definitiva-esecutiva,direzione lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.Lgs 81/2008 e s.m.i. la somma di **€ 1.391,00** oltre ad **€ 27,82** per oneri previdenziali ed **€ 312,14** per I.V.A. per un totale di **€ 1.730,96**;
6. di liquidare all'Unione Montana "Terre Alte" con sede in Cantalupo Ligure (AL) per il servizio di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come espletato dal Geom. Giacobone Gaetano dipendente dell'Unione Montana stessa la somma di **€ 214,00**;
7. di imputare la spesa di **€ 14.998,96** al cap 21005021 Bilancio dell'anno 2017;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Geom. Gaetano GIACOBONE

PARERE TECNICO

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica

Data, 27 Ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to GIACOBONE GAETANO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere favorevole sulla regolarità contabilità

Data, 27 Ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Guerrini Marco

Certificato di pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune a datare dal 31 Ottobre 2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Carrega Ligure Li, 31 Ottobre 2017

L'INCARICATO

(Dott.ssa Carlotta Carraturo)